

Harmonogram prováděných prací

Průběh prováděných prací:

1.7.2021 – Zahájení stavby

1.7.2021 – 15.7.2021 – Stavební práce – drážkování, prostupy, vykružování

15.7.2021 – 10.8.2021 – Montáž kabelů a začišťování povrchů

10.8.2021 – 31.8.2021 – Montáž koncových prvků a předávání jednotlivých podlaží

1.9.2021 – Uvedení do provozu

ROK	2021							
Harmonogram projektu - týdny	1	2	3	4	5	6	7	8
Zahájení stavby								
Drážkování, prostupy, vykružování								
Montáž kabelů								
Začišťování povrchů								
Montáž koncových prvků								
Předávání jednotlivých podlaží								
Uvedení do provozu								

Termín dokončení zakázky nesmí být překročen, navazuje další zakázka !!!