

Harmonogram prováděných prací

Průběh prováděných prací:

1.7.2021 – Zahájení stavby

1.7.2021 – 15.7.2021 – Vypuštění systému, demontáže ventilů

15.7.2021 – 10.8.2021 – Montáž ventilů a svařování

10.8.2021 – 31.8.2021 – Nastavení, tlakové zkoušky, předávání

1.9.2021 – Uvedení do provozu

Termín dokončení zakázky nesmí být překročen, navazuje další zakázka !!!