

Předpokládaný harmonogram:

ROK	2025												2026											
Harmonogram projektu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zahájení stavby																								
Stavební práce																								
St.práce-průběžné předávání																								
Konečné předání díla																								
Uvedení do provozu																								

Realizace:

1.8.2025 - 15.1.2026 - Vyšší (jižní) věž: včetně spojovacího krčku, celého technického podlaží, hlavních rozvaděčů a kanceláří

15.1.2026 - 30.1.2026 - Stěhování studentů a uvolnění nižší věže

1.2.2026 - 30.6.2026 - Nižší (severní) věž

1.7. Uvedení do provozu - závěrečný předávací protokol

Podrobný harmonogram všech prací zpracuje každý účastník ve své nabídce s dodržáním uzlových bodů