

Žádáme o poskytnutí dodatečných informací k VZ „Rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury Staré budovy“

1. Místnosti jsou v současné době plně vybaveny nábytkem; v soupisu prací položka na vyklizení místností není; budou na počátku rekonstrukce vyklizeny?
Ano, budou vyklizeny.
2. V soupisu prací chybí oddíl pro obklady stěn (jsou na sociálních zařízeních apod.) Žádáme o doplnění.
Obklad viz položka odd. 541, je proveden z vinilového PVC.
3. V soupisu prací chybí stavební část pro úpravu serverovny – opravy po demontáži elektro, topných těles, povrchová úprava stěn, stropu, úprava stávající podlahy apod. Žádáme o doplnění.
Úprava povrchů v místnost č.112 serverovna, je specifikována v odd. 444. Podlaha v této místnosti bude zdvojená viz. odd. 591 . Podhledy v této místnosti nejsou uvažovány.
4. Položka č. 629 – X7 „Vybavení imobilních WC“ – v soupisu prací je 1 ks, ale dle PD je těchto imobilních WC víc. Žádáme o vyjasnění.
Oceňte výkaz výměr. Rozpočet je závazný a případné kolizní body budou následně řešeny při vlastní rekonstrukci.
5. V soupisu prací chybí demontáž stávajícího zábradlí hlavního schodiště vč. opravy schodiště v místech po vybourání zábradlí. Žádáme o doplnění.
viz. výkaz výměr odd. 85 , demontáž atypických zámečnických konstrukcí
6. Žádáme o prověření výměry položky č. 667 „Čelo pro kazetový podhled (F lišta) tl. 15 mm. Napojení na stěnu“ – výměry jsou uvedeny v bm a současně i v m2.
ve VV jsou SDK uváděny v m2 a lišta v bm. To je v pořádku
7. Žádáme o specifikaci prvků M1 (pracovní stůl), M9 (skříň) a MK3 (prodejní pult) – u těchto prvků chybí výkresy. Žádáme o doplnění.
jde o obecný popis typového výrobku, nejedná se o atypický výrobek.
8. Položky č. 997-999 soupisu prací – žádáme o bližší specifikaci.
Jde o přívzdušňovací ventily
9. Rozpor v Technické zprávě ZTI: „S ohledem na již provedenou rekonstrukci střešního pláště na východním křídle *dojde pouze k propojení rekonstruovaných stoupaček na stávající střešní vtoky. Odpady D1 – D8 budou kompletně vyměněny včetně střešních vtoků*“ – Žádáme o vysvětlení rozporu.
D1 – D8 budou kompletně vyměněny, střešní vtoky jsou uvedeny v odd. 994 a 995, svislé potrubí je zahrnuto v odd.981. až 983.
10. V soupisu prací chybí položka pro opravu střechy po výměně střešních vtoků a ventilačních hlavíc ZTI. Žádáme o doplnění.
Na severním křídle je ukončení oprava řešena v položkách odd. 698 a 699. Na západním křídle je ukončení oprava řešena v položkách odd. 700 až 704. Samotné začištění střešní akce, je v položkách odd.609 a 610.

11. Žádáme o specifikaci skladby stávajícího střešního pláště pro určení ceny za opravu u nových prostupů.

předpokládaná skladba střešního pláště nad severním křídlem: železobetonový trámový strop, škvárový násyp ve spádu, betonová mazanina, několik vrstev asfaltového pásu. Na západním křídle je stávající plechová krytina.

12. Žádáme o zaslání soupisu prací obsahující zohlednění dodatečných informací ze dne 26.1.2015 odpověď č. 2 a 3. Soupisy jsou zamčené nelze vložit vlastní návrh dle odpovědi. Podklad z výkazu výměr zůstává stejný, oceňte dle vlastního uvážení.