

PODKLAD PRO POV (PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ) - AKCE: "VŠE - REKONSTRUKCE TERMINÁLOVÝCH UČEBEN A INFRASTRUKTURY STARÉ BUDOVY"

	13.7.- 19.7.2015	20.7.- 26.7.2015	27.7.- 2.8.2015	3.8.- 9.8.2015	10.8.- 16.8.2015	17.8.- 23.8.2015	24.8.- 30.8.2015	31.8.- 6.9.2015	7.9.- 13.9.2015	14.9.- 20.9.2015	21.9.- 27.9.2015	28.9.- 4.10.2015	5.10.- 11.10.2015	12.10.- 18.10.2015	19.10.- 25.10.2015	26.10.- 1.11.2015	2.11.- 8.11.2015	19.11.- 15.11.2015	16.11.- 22.11.2015	23.11.- 29.11.2015	30.11.- 6.12.2015	7.12.- 13.12.2015	14.12.- 20.12.2015	21.12.- 27.12.2015	28.12.- 3.1.2016
SERVROVNA	demontáž stávající servrovný, stavební úpravy nové servrovný, inženýrské sítě, instalace a vybavení servrovný (stávající a nové)																								
ELEKTRO SILNOPROUD	napojení na rozvodnu ve Staré budově, hlavní páteřní silové rozvody k budoucím patrovým rozvaděčům																								
ELEKTRO SLABOPROUD	hlavní páteřní slaboproudé rozvody k budoucím patrovým rozvaděčům																								
EPS, EZS	EPS, EZS páteřní rozvody																								
VYTÁPĚNÍ	komplet provedení včetně těles i s ležatými rozvody v suterénu, ochrana těles před poškozením na stavbě																								
MaR	páteřní rozvody pro učebny																								
VZT	páteřní rozvody chladu pro učebny a osazení koncových prvků VZT na střeše																								
ZTI	páteřní rozvody kanalizace a voda, ležaté rozvody suterén																								
WC PŘÍZEMÍ až 3. PATRO	komplet provedení sociálního zařízení i s instalacemi																								
3.PATRO	kompletní rekonstrukce, včetně mobiliáře a AV techniky + kompletace profesí (zakončeno částečnou kolaudací)																								
2.PATRO																									
1.PATRO																									
MÍSTNOST 011, PŮVODNÍ SERVROVNA	kompletní rekonstrukce, včetně mobiliáře a AV techniky + kompletace profesí																								
PRODEJNA KNIH	kompletní rekonstrukce, včetně mobiliáře + kompletace profesí																								
SUTERÉN	kompletní rekonstrukce, včetně mobiliáře + kompletace profesí																								
ZÁBRADLÍ NA CENTRÁLNÍM SCHODIŠTI																									
ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ, KOLAUDAČNÍ SOUHLAS																									

Bourací i stavební práce, které by hlukem mohli negativně ovlivňovat provoz školy, budou prováděny výhradně v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu.

PODKLAD PRO POV (PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ) - AKCE: "VŠE - REKONSTRUKCE TERMINÁLOVÝCH UČEBEN A INFRASTRUKTURY STARÉ BUDOVY"

	28.12.- 3.1.2016	4.1.- 10.1.2016	11.1.- 17.1.2016	18.1.- 24.1.2016	25.1.- 31.1.2016	1.2.- 7.2.2016	8.2.- 14.2.2016	15.2.- 21.2.2016	22.2.- 28.2.2016	29.2.- 6.3.2016	7.3.- 13.3.2016	14.3.- 20.3.2016	21.3.- 27.3.2016	28.3.- 3.4.2016	4.4.- 10.4.2016	11.4.- 17.4.2016	18.4.- 24.4.2016	25.4.- 1.5.2016	2.5.- 8.5.2016	9.5.- 15.5.2016	9.5.- 15.5.2016	16.5.- 22.5.2016	23.5.- 29.5.2016	30.5.- 5.6.2016	6.6.- 12.6.2016	13.6.- 19.6.2016	20.6.- 26.6.2016	27.6.- 3.7.2016	4.7.- 10.7.2016	11.7.- 15.7.2016																
SERVROVNA																																														
ELEKTRO SILNOPROUD																																														
ELEKTRO SLABOPROUD																																														
EPS, EZS																																														
VYTÁPĚNÍ																																														
MaR	pátevní rozvody pro učebny																																													
VZT	pátevní rozvody chladu pro učebny a osazení koncových prvků VZT na střeše																																													
ZTI	pátevní rozvody kanalizace a voda, ležaté rozvody suterén																																													
WC PŘÍZEMÍ až 3. PATRO	komplet provedení sociálního zařízení i s instalacemi																																													
3.PATRO																																														
2.PATRO	kompletní rekonstrukce, včetně mobiliáře a AV techniky + kompletace profesí (zakončeno částečnou kolaudací)																																													
1.PATRO						kompletní rekonstrukce, včetně mobiliáře a AV techniky + kompletace profesí (zakončeno částečnou kolaudací)																																								
MÍSTNOST 011, PŮVODNÍ SERVROVNA	kompletní rekonstrukce, včetně mobiliáře a AV techniky + kompletace profesí																																													
PRODEJNA KNIH																																														
SUTERÉN	kompletní rekonstrukce, včetně mobiliáře + kompletace profesí																																													
ZÁBRADLÍ NA CENTRÁLNÍM SCHODÍŠTI																																														
ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ, KOLAUDAČNÍ SOUHLAS																																														

Bourací i stavební práce, které by hlukem mohli negativně ovlivňovat provoz školy, budou prováděny výhradně v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu.