

Dodatek smlouvy o dílo č. 1

číslo SOD objednatele: 111/VŠ/2015
číslo SOD zhotovitele: 0496/111100/0000

Vysoká škola ekonomická v Praze,

Se sídlem Praha 3, Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4, PSČ 130 67,
IČ: 613 84 399,

Zastoupená Ing. Liborem Svobodou, kvestorem,

Bankovní spojení: číslo účtu: 1828782/0800, účet je vedený u České spořitelny, a.s.

na straně jedné,
dále jen „**objednatel**“

a

Obchodní společnost

PSJ, a.s.,

Se sídlem Jihlava, Jiráskova 3960/32, PSČ 596 01,

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 2309

IČ: 25 33 72 20,

Zastoupená Ing. Františkem Vaculíkem, předsedou představenstva,

a Ing. Miroslavem Horňákem, členem představenstva

Bankovní spojení: číslo účtu: 1114031723/5500, účet je vedený u Raiffeisenbank a.s.

na straně druhé,
dále jen „**zhotovitel**“

uzavírají tento

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 1. června 2015


Číslo dodatku č. 1 objednatele:

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Článek I.

Konstatování právního stavu

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 1. června 2015 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit dílo, spočívající v rekonstrukci severního a východního bloku Staré budovy, a to u výukového objektu objednatele, tj. Vysoké školy ekonomické v Praze na adrese Praha 3, Žižkov, náměstí Winstona Churchilla, čp. 1938, č. or. 4, a to v rámci akce „VŠE – Rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury Staré budovy“, zaregistrované na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále



jen „MŠMT ČR“), číslo objednatele 111/VŠ/2015, číslo zhotovitele 0496/111100/0000, a závazek objednatele uhradit zhotoviteli za řádně zhotovené dílo sjednanou celkovou cenu díla.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že se ustanovení článku V., odst. 1. smlouvy o dílo a ustanovení článku VI., odst. 3. smlouvy o dílo doplňují tak, že celková cena díla bude hrazena objednatelem v rámci tzv. režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tj., mimo jiné, s tím, že se ustanovení článku VI., odst. 3. smlouvy o dílo mění tak, že na fakturách – daňových dokladech vystavených zhotovitelem na zaplacení příslušných částí celkové ceny díla bude uváděna pouze výše fakturované částky bez daně z přidané hodnoty (základu daně) a nebudou na nich uváděny sazba daně z přidané hodnoty a celková částka včetně daně z přidané hodnoty, to vše navíc s tím, že na veškerých fakturách – daňových dokladech bude v souladu s ustanovením § 29, odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uvedeno, že daň odvede zákazník, tj. objednatel.

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že se mění a doplňuje rozsah a předmět díla podle smlouvy o dílo, a to o níže uvedené dodávky stavebních a dalších prací a o poskytnutí dalších plnění, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 až 7, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku:

- č. 1 – ústřední vytápění: severní a východní blok Staré budovy
- č. 2 – keramické obklady v prostoru osazení sanitární technikou – 3.patro,
- č. 3 – stavební úpravy v učebně č. 011 (demontáž potrubí VZT, zazdění prostupů a omítka parapetů),
- č. 4 – slaboproud – strukturovaná kabeláž – 3.patro,
- č. 5 – stavební úpravy v budované serverovně – přesun tlačítka odsátí hasiva,
- č. 6 – stavební úpravy v m. č. 306 – protipožární SDK konstrukce

to vše s tím, že ve vztahu ke všem shora uvedeným stavebním a dalším pracím a dalším plněním zhotovitele jsou v plném rozsahu závazná veškerá ujednání smlouvy o dílo, tj. zejména veškeré povinnosti zhotovitele sjednané ve smlouvě o dílo vztahující se ke zhotovení díla.

3. Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že celková cena díla sjednaná v ustanovení článku V., odst. 1. smlouvy o dílo se mění v důsledku změn a doplnění rozsahu a předmětu díla podle ustanovení odstavce 2. tohoto článku dodatku a přílohy č. 1 tohoto dodatku se:

- zvyšuje o cenu víceprací podle tohoto dodatku ve výši 1.844.265,00 Kč (slovy: jedenmilionosmsetčtyřicetčtyřicetšestšedesátpět korun českých) bez daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že daň z přidané hodnoty z této ceny činí 387.295,65 Kč (slovy: třištosmdesátsedmtisícdevěšedesátpět korun českých a šedesátpět haléřů), tj. že celková cena víceprací podle tohoto dodatku včetně daně z přidané hodnoty činí 2.231.560.65 Kč (slovy: dvamiliondvěstětřicetjednatisícšestšedesát korun českých a šedesátpět haléřů),
a
- snižuje o cenu méněprací podle tohoto dodatku ve výši 5.232 Kč (slovy: pětšicdvěstětřicetdva korun českých) bez daně z přidané hodnoty podle zákona č.

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že daň z přidané hodnoty z této ceny činí 1.098,72 Kč (slovy: jedentisícdevadesátosm korun českých a sedmdesát dva haléřů), tj. že celková cena méněpráci podle tohoto dodatku smlouvy o dílo včetně daně z přidané hodnoty činí 6.330,72 Kč (slovy: šesttisícčtyřicet korun českých a sedmdesát dva haléřů),

tj. s tím, že:

- celkové zvýšení celkové ceně díla na základě tohoto dodatku činí 1.839.033 Kč (slovy: jedenmilionosmsetčtyřicetdevět tisíc čtyřicet tři korun českých) bez daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že daň z přidané hodnoty z této ceny činí 386.196,93 Kč (slovy: třistaosmdesátšest tisíc stodevadesát šest korun českých a devadesát tři haléřů), tj. že celkové zvýšení celkové ceny díla na základě tohoto dodatku smlouvy o dílo včetně daně z přidané hodnoty činí 2.225.229,93 Kč (slovy: dvamilionydvěstědvacetpět tisíc dvěstědvacetdevět korun českých a třináct haléřů),

přičemž jsou shora uvedené změny ve výši celkové ceny díla provedeny v souladu s ustanovením článku V., odst. 7. smlouvy o dílo,

a to s tím, že se shora uvedené změny ve výši celkové ceny díla vztahují pouze k výši investičních nákladů podle ustanovení článku V., odst. 1., písm. a) smlouvy o dílo,

tj. tak, že se ustanovení článku V., odst. 1., věta druhá a násl. smlouvy o dílo v důsledku shora uvedených změn mění takto:

Celková cena díla činí 93.431.162 Kč (slovy: devadesát tři miliónů čtyřicet jedna tisíc sto šedesát dva koruny české) bez daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň z přidané hodnoty z této ceny činí 19.620.544,02 Kč (slovy: devatenáct miliónů šest set dvacet tisíc pět set čtyřicet čtyři korun českých a dva haléře), tj. celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí 113.051.706,02 Kč (slovy: jednosto třináct miliónů padesát jedna tisíc sedm set dva korun českých a dva haléře), s tím, že rekapitulace rozpočtových nákladů je rozdělena na:

- a) *investiční náklady, které činí 74.090.457,00 Kč (slovy: sedmdesát čtyři miliónů devadesát tisíc čtyřicet padesát sedm korun českých) bez daně z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty z této ceny činí 15.558.995,97 Kč (slovy : patnáct milionů pět set padesát osm tisíc devět set devadesát pět korun českých a devadesát sedm haléřů), tj. výše investičních nákladů včetně daně z přidané hodnoty činí 89.649.452,97 Kč (slovy: osmdesát devět miliónů šest set čtyřicet devět tisíc čtyřicet padesát dva korun českých a devadesát sedm haléřů),*
a
- b) *neinvestiční náklady, které činí 19.340.705,00 Kč (slovy: devatenáct milionů tři sta čtyřicet tisíc sedm set padesát pět korun českých) bez daně z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty z této ceny činí 4.061.548,00 Kč (slovy : čtyři miliony šedesát jedna tisíc pět set čtyřicet osm korun českých), tj. výše neinvestičních nákladů včetně daně z přidané hodnoty činí 23.402.253,00 Kč (slovy: dvacet tři miliony čtyřicet dva tisíc padesát tři koruny české).*

**Článek III.
Ostatní ujednání**

1. Pokud se jakékoliv ustanovení tohoto dodatku stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení tohoto dodatku. V takovém případě se účastníci tohoto dodatku dohodli, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.
2. Všechna ustanovení smlouvy o dílo, která jsou tímto dodatkem ke smlouvě o dílo nedotčena, zůstávají i nadále platná a účinná a v plném rozsahu závazná.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma účastníky, resp. osobami oprávněnými účastníky zastupovat.
4. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každý z účastníků.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně a pečlivě přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod text dodatku své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 až 6


V Praze dne:

19 - 11- 2015


Objednatel:

v PRAZE DNE 22.10.2015


Zhotovitel:


Vysoká škola ekonomická v Praze
Ing. Libor Svoboda
kvestor

**VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
V PRAZE
KVESTOR**
nám. Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3


PSJ, a.s.
předseda představenstva společnosti

člen představenstva společnosti







PSJ, a.s.	CENOVÝ NÁVRH		list číslo 1
	Číslo změnového listu :	1	

oprava po
před.GD:

změna
projektu:

chyba
projektu:


změna
investora:

X

schváleno/ zamítnuto:

TDI potvrzuje výměry:

pozn. TDI:


Martin Pražan
 Jizerská 2946/63
 400 11 Ústí nad Labem
 IČ: 64692281

Název stavby VŠE – rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury Staré budovy v Praze		Stupeň PD DPS	
Čís. výkr.:		Čís.zak.obj.:	
		Čís.zak.dod.:	
Formát :		Profese :	Ústřední vytápění

popis změny:

Odpočty - Ústřední vytápění: severní a východní křídlo Staré budovy

731 - Ústřední vytápění	-4 985 Kč
Zařízení staveniště	0 Kč
Kompletační činnost	-246 Kč
Celkem	-5 232 Kč

Přípočty - Ústřední vytápění: severní a východní křídlo Staré budovy

731 - Ústřední vytápění	992 007 Kč
Zařízení staveniště	0 Kč
Kompletační činnost	49 049 Kč
Celkem	1 041 056 Kč

cena změny:

1 035 824 Kč bez DPH

dopad na termín dokončení: **bez dopadu na konečný termín dokončení**

Zpracoval :	PSJ, a.s., Erik Březina	dne : 23.7.2015
Předkládá:	PSJ, a.s., Erik Březina	dne : 29.7.2015
Převzal za objednatele :		dne :

Přílohy :	1.	položkový rozpočet změny
Počet stran:	1	

Číslo položky	Kód položky	Popis položky	Přepočtená jednotka		Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
			Projekt	Dodavatel			
						celkem	987 022,-
		Ústřední vytápění: severní a východní křídlo Staré budovy					
1160	943	Lešení					
1161		Lešení s lešenovou podlahou v do 1,9m	1		soub.	4 455,0,-	4 455,-
1162		Lešení-přesun hmot výšky do 12 m	0,03		%	4 455,0,-	134,-
1163		Lešení - zvětšený přesun do 1000 m	0,03		%	4 455,0,-	134,-
		Lešení - celkem					
1164	974	Ostatní konstrukce a práce - bourání					
1165		Vysekání rýh ve zdivu do hl.100 mm, š.100 mm, vč.začištění a likvidace a skládkovného	330		m	458,2,-	151 209,-
1166		Vysekání rýh ve zdivu do hl.100 mm, š.200 mm, vč.začištění a likvidace a skládkovného	100		m	458,2,-	45 821,-
1167		Vybourání otvorů nebo prorážení otvorů v ŽB a zdech včetně začištění a likvidace a skládkovného	1		m3	7 331,4,-	7 331,-
1168		Ostatní konst. a práce - bourání - přesun hmot výšky do 12 m	0,03		%	204 361,7,-	6 131,-
1169		Izolace tepelné - zvětšený přesun do 1000 m	0,03		%	204 361,7,-	6 131,-
		Ostatní konstrukce a práce - celkem					
1170	800-713	Izolace tepelné					
1171		Izol.tepelná-potrubi ocelové hadicemi tl.15 mm DN 15	660		m	49,3,-	32 538,-
1172		Izol.tepelná-potrubi ocelové hadicemi tl.20 mm DN 20	50		m	69,9,-	3 496,-
1175		Izolace tepelné - přesun hmot výšky do 12 m	0,03		%	36 034,0,-	1 081,-
1176		Izolace tepelné - zvětšený přesun do 1000 m	0,03		%	36 034,0,-	1 081,-
		Izolace tepelné - celkem					
1177	733	Rozvod potrubí					
1178		Potrubí z trubek ocel. závit. jak.mat.11 353.0					
1179		DN 15	660		m	210,6,-	138 989,-
1180		DN 20	50		m	271,5,-	13 577,-
1183		Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	124		kus	175,2,-	21 727,-
1184		Znovu připojení stáv.přípojek těles na nové stoupačky(vránice)	2		kus	146,6,-	293,-
1185		Připojení nového potrubí na stávající potrubí	34		kus	146,6,-	4 985,-
1186		Tlakové zkoušky ocel. potrubí do DN 50	710		m	3,5,-	2 471,-
1187		Rozvod potrubí - přesun hmot výšky do 12 m	0,02		%	152 566,4,-	3 051,-
1188		Rozvod potrubí - zvětšený přesun do 1000 m	0,01		%	152 566,4,-	1 526,-
		Rozvod potrubí - celkem					
1189	734	Armatury					
1195		Radiátorová spojka uzavíratelná rohová jednoduchá DN15	124		kus	609,8,-	75 614,-
1196		Termostatická hlavice s poj.proti odcizení	62		kus	415,4,-	25 756,-
1198		Armatury - přesun hmot výšky do 12 m	0,02		%	101 370,0,-	2 027,-
1199		Armatury - zvětšený přesun do 1000 m	0,01		%	101 370,0,-	1 014,-
		Armatury - celkem					
1200	735	Otopná tělesa					
1201		Ocelová tělesa desková se středovým připojením VKM					
1201		výšky 400 mm, vč.ventilu,uložení do zdi,odvzd.zátky , barva bílá					
1202		22VKM - 4140	17		kus	2 844,9,-	48 362,-
1203		22VKM - 4160	11		kus	3 074,3,-	33 818,-
1204		22VKM - 4180	7		kus	3 301,6,-	23 111,-
1205		22VKM - 4230	8		kus	3 870,1,-	30 961,-
1206		výšky 500 mm, vč.ventilu,uložení do zdi,odvzd.zátky , barva bílá					
1207		11VKM - 5120	2		kus	1 880,9,-	3 762,-
1209		21VKM - 5140	3		kus	2 528,8,-	7 586,-
1210		22VKM - 5120	3		kus	2 800,4,-	8 401,-
1211		22VKM - 5140	10		kus	3 050,8,-	30 508,-
1212		22VKM - 5160	1		kus	3 301,6,-	3 302,-
1214		Montáž ocel.deskových těles	62		kus	476,5,-	29 545,-
1215		Otopná tělesa přesun hmot výšky do 12 m	0,02		%	189 810,7,-	3 796,-
1216		Otopná tělesa zvětšený přesun do 1000 m	0,01		%	189 810,7,-	1 898,-
		Otopná tělesa - celkem					
1217	800-767	Kovové stavební doplňkové konstrukce					
1218		Doplňkové konstrukce z profilového materiálu	50		kg	115,3,-	5 764,-
1219		Doplň.konstr. -presun hmot výšky 6 až 12m	0,02		%	5 764,0,-	115,-
1220		Doplň.konstr. - zvětšený přesun do 1000 m	0,02		%	5 764,0,-	115,-
		Kovové doplňkové konstrukce- celkem					
1221	800-783	Nátěry					
1222		Nátěr syntetický potrubí do DN 50 - Z	710		m	59,1,-	41 968,-
1223		Nátěr syntetický potrubí do DN 50 - Z+dvojnásobný	120		m	118,1,-	14 176,-
1224		Nátěr syntetický doplň.konstrukci - Z	1		soub.	3 601,0,-	3 601,-
		Nátěry - celkem					
1225		Demontáže					
1226		Demontáž stávajících litinových článkových těles a konzol vč.ventilů a šroubení	60		kus	417,9,-	25 073,-
1227		Demontáž potrubí	700		m	117,3,-	82 110,-
1228		Upálení přípojek od stáv. těles v přizemí	2		ks	45,8,-	92,-
1229		Vypuštění vody ze systému	1		soub.	5 543,0,-	5 543,-
1230		Odvoz demontovaného materiálu do šrotu a na skládku	1		soub.	5 028,0,-	5 028,-
1231		Demontáže přesun hmot výšky do 12 m	0,02		%	107 183,4,-	2 144,-
1232		Demontáže zvětšený přesun do 1000 m	0,01		%	107 183,4,-	1 072,-
		Demontáže - celkem					
1233		Hodinové zuřetovací sazby					
1234	HZS	Topná zkouška dle ČSN 06 0310	72		hod	219,9,-	15 836,-
1235		Vyregulování systému, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, měření průtokových množství	1		soub.	13 747,0,-	13 747,-
		HZS - celkem					
1184		Znovu připojení stáv.přípojek těles na nové stoupačky(příz.,mezan.,4np)	-34		kus	146,6,-	-4 985,-

PSJ, a.s.	CENOVÝ NÁVRH		list číslo 1
	Číslo změnového listu :	2	

oprava po
před.GD:

změna
projektu:

X

chyba
projektu:

změna
investora:

X

schváleno/ zamítnuto:

TDI potvrzuje výměry:

pozn. TDI:

Martin Pražan

Jizerská 2946/63
400 11 Ústí nad Labem
IČ: 64632281

Název stavby VŠE – rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury Staré budovy v Praze		Stupeň PD DPS	
Čís. výkr.:		Čís.zak.obj.:	
		Čís.zak.dod.:	
Formát :		Profese :	Úpravy povrchů

popis změny:

Přípočty - Keramické obklady v prostoru osazení sanitární technikou - 3.patro

Keramické obklady

87 200 Kč

Zařízení staveniště

0 Kč

Kompletační činnost

4 312 Kč

cena změny:

91 512 Kč bez DPH

dopad na termín dokončení: **bez dopadu na konečný termín dokončení**

Zpracoval :	PSJ, a.s., Erik Březina	dne : 30.9.2015
Předkládá:	PSJ, a.s., Erik Březina	dne : 30.9.2015
Převzal za objednatele :		dne :

Přílohy :	1. 2.	položkový rozpočet změny výkaz výměr
Počet stran:	1	

VŠE - keramické obklady

Patro	Č. místnosti	Plocha obkladu (m ²)	Plocha obkladu celkem (m ²)
3. patro	308	2,40	98,47
	307	2,40	
	306	2,40	
	305	2,40	
	305A	2,40	
	303	2,00	
	302	2,00	
	S.304	22,47	
	S.305	6,52	
	S.306	22,93	
	S.307	30,55	

Položkový rozpočet

Stavba :	Vysoká škola ekonomická Praha	SB
Objekt :	Doplňkové položky-vícepráce	Keramické obklady 3.patro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
449	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch - Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	98,47	14,80	1 457,36
451	612142002	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	98,47	53,20	5 238,60
		MEZISOUČET :				6 695,96
	612321121U00	VC omítka hladká 1vr vni stěna ruč vyrovnávací vrstva pod obklady	m2	98,47	159,00	15 656,73
		MEZISOUČET :				15 656,73
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				-1 565,67
619	998011003	Přesun hmot výšky přes 12 do 24m	t	1,64	152,80	250,59
620	998011014	Příplatek za zvětšený přesun do 500m	t	1,64	88,10	144,48
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				21 182,09
Díl: 781		Obklady keramické				
	CP + PPN	Dodávka keramického obkladu 200x200mm RAKO color one WAA1N112 vč. prořezu a ztratného 5%, včetně dopravy na staveniště	m2	103,39	345,70	35 741,92
		MEZISOUČET :				35 741,92
	781414112U00	Miž obklad pórov flex lep -25ks/m2 200x200mm	m2	98,47	311,00	30 624,17
	781419191U00	Přípl obklad pórov plocha - do 10m2	m2	22,52	28,60	644,07
	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	3,54	67 010,17	2 372,16
		MEZISOUČET :				33 640,40
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				-3 364,04
	Celkem za	781 Obklady keramické				66 018,28
		CELKEM vícepráce:				87 200

PSJ, a.s.	CENOVÝ NÁVRH		list číslo 1
	Číslo změnového listu :	3	

oprava po
před.GD:

změna
projektu:

X

chyba
projektu:

změna
investora:

schváleno/ zamítnuto:

TDI potvrzuje výměry:

pozn. TDI:

Martin Pražan

Jizerská 2946/63
400 11 Ústí nad Labem
IČ: 64632281

Název stavby VŠE – rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury Staré budovy v Praze		Stupeň PD DPS	
Čís. výkr.:		Čís.zak.obj.:	
		Čís.zak.dod.:	
Formát :		Profese :	HSV práce

popis změny:

Přípočty - Stavební úpravy v učebně č.011 (demontáž potrubí VZT, zazdění prostupů a omítka)

Stavební úpravy 6 231 Kč

Zařízení staveniště 0 Kč

Kompletační činnost 0 Kč

cena změny: 6 231 Kč bez DPH

dopad na termín dokončení: **bez dopadu na konečný termín dokončení**

Zpracoval :	PSJ, a.s., Erik Březina	dne : 30.9.2015
Předkládá:	PSJ, a.s., Erik Březina	dne : 30.9.2015
Převzal za objednatele :		dne :

Přílohy :	1.	položkový rozpočet změny
Počet stran:	1	

Položkový rozpočet

Stavba :	VŠE	Rozpočet: 01
Objekt :	Místnost 011 - stará serverovna	Zazdívka otvorů po VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
	310237251R00	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm 0,7*0,2m	kus	1,00	441,00	441,00
	310238211R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,81	3 720,00	3 013,20
		0,75*1,2*0,45		0,41		
		0,6*1,5*0,45		0,41		
	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	1,00	150,50	150,50
	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	2,00	364,00	728,00
		MEZISOUČET :				4 332,70
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				-433,27
619	998011003	Přesun hmot výšky přes 12 do 24m	t	1,66	152,80	253,45
620	998011014	Příplatek za zvětšený přesun do 500m	t	1,66	88,10	146,13
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				4 299
Díl:	96	Demontáže, bourání konstrukcí, přípravné práce				
85	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotností jednotlivých dílů do 50 kg (včetně likvidace ve sběrnách druhotných surovin) - potrubí VZT	kg	70,00	27,60	1 932,00
	Celkem za	96 Demontáže, bourání konstrukcí, přípravné práce				1 932
		CELKEM ZL				6 231

PSJ, a.s.	CENOVÝ NÁVRH		list číslo 1
	Číslo změnového listu :	4	

oprava po
před.GD:

změna
projektu:

X


chyba
projektu:

změna
investora:

schváleno/ zamítnuto:

TDI potvrzuje výměry:

pozn. TDI:


Martin Pražan
 Jizerská 2946/63
 400 11 Ústí nad Labem
 IČ: 64692281

Název stavby VŠE – rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury Staré budovy v Praze		Stupeň PD DPS	
Čís. výkr.:		Čís.zak.obj.:	
		Čís.zak.dod.:	
Formát :		Profese :	Slaboproud

popis změny:

Přípočty - Slaboproud - strukturovaná kabeláž (optická a metalická) - 3.patro

Strukturovaná kabeláž

600 370 Kč

Zařízení staveniště

0 Kč

Kompletační činnost

29 685 Kč

cena změny:

630 055 Kč bez DPH

dopad na termín dokončení: **bez dopadu na konečný termín dokončení**

Zpracoval :	PSJ, a.s., Erik Březina	dne : 30.9.2015
Předkládá:	PSJ, a.s., Erik Březina	dne : 30.9.2015
Převzal za objednatele :		dne :

Přílohy :	1.	položkový rozpočet změny
Počet stran:	1	

		Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr				
		VŠE SB				
p.č.	Ceník , Kód položky	popis prací a dodávek	m.j.	množství	J.cena (CZK) Dodávka + montáž	cena celkem (CZK)
		Dodatek víceprací :	Kč	celkem		600 370
1		Metalický kabel kategorie 6a, stíněný	m	27 960,00	18,00	503 280
2		Kabel telefonní Sykfy 50x2x0,5	m	150,00	121,00	18 150
3		Optický kabel 24 vláken SM 9/125 µm	m	150,00	97,00	14 550
4	1403	Přepojovací panel 50 portů RJ45, cat. 3 - kompletní	ks	2,00	2278,20	4 556
5	1407	Přepojovací panel s 24 konektory E2000 SM, včetně vany pro uložení svárů - kompletní	ks	2,00	13684,90	27 370
6	1409	zásuvka 2xRJ45, cat 6a, stíněná, kompletní	ks	4,00	346,40	1 386
7	1410	zásuvka 3xRJ45, cat 6a, stíněná, kompletní	ks	1,00	487,50	488
8	1544	parapetní žlab, hliníkový s přepážkou a víkem 65x100 mm, komplet s příslušenstvím pro montáž zásuvek	m	4,00	875,00	3 500
9	1404	přepojovací panel 24 portů RJ45, cat. 6a, stíněný - kompletní	ks	2,00	3135,10	6 270
10	1394	Krabice přístrojová na omítku	ks	3,00	28,40	85
11	1395	Krabice přístrojová do parapetního kanálu	ks	2,00	43,10	86
12		demontáž stáv kabelu	m	400,00	20,00	8 000
13		montáž kabelu do žlabu	m	400,00	25,00	10 000
14	1400	Elektroinstalační žlab 125x50, včetně víka a upevňovacích prvků	m	10,00	264,90	2 649

PSJ, a.s.	CENOVÝ NÁVRH		list číslo 1
	Číslo změnového listu :	5	

oprava po
před.GD:

změna
projektu:

X


chyba
projektu:

změna
investora:

schváleno/ zamítnuto:

TDI potvrzuje výměry:

pozn. TDI:


Martin Pražan
 Jizerská 2946/63
 400 11 Ústí nad Labem
 IČ: 04892281

Název stavby VŠE – rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury Staré budovy v Praze		Stupeň PD DPS	
Čís. výkr.:		Čís.zak.obj.:	
		Čís.zak.dod.:	
Formát :		Profese :	Stavební část

popis změny:

Přípočty - Serverovna - stavební úpravy

Stavební úpravy v budované serverovně, přesun tlačítka odsátí hasiva

22 477 Kč

Zařízení staveniště

0 Kč

Kompletační činnost

0 Kč

cena změny:

22 477 Kč bez DPH

dopad na termín dokončení: **bez dopadu na konečný termín dokončení**

Zpracoval :	PSJ, a.s., Erik Březina	dne : 6.10.2015
Předkládá:	PSJ, a.s., Erik Březina	dne : 6.10.2015
Převzal za objednatele :		dne :

Přílohy :	1.	položkový rozpočet změny
Počet stran:	1	

Soupis stavebních prací a dodávek

p.č.	kód	popis prací a dodávek	m.j.	množství	J.cena (CZK) Dodávka + montáž	cena celkem (CZK)
------	-----	-----------------------	------	----------	----------------------------------	----------------------

ZAŘDĚNÍ NIKY U OKNA						
361	342273323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příček na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	4,35	448,4	1 950
394	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	bm	5,20	73,9	384
395	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	bm	1,50	55,2	83
471	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,35	236,5	1 029
451	612142002	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	4,35	53,2	231
937	784181013	Dvojnásobné pačkování v místnostech výšky do 5,00 m (pouze plocha okna 1,5m x1,4 m)	m2	2,25	4,9	11
938	784181123	Základní hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m	m2	2,25	4,9	11
939	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	2,25	19,7	44
619	998011003	Přesun hmot výšky přes 12 do 24m	t	0,22	152,8	33
620	998011014	Příplatek za zvětšený přesun do 500m	t	0,22	88,1	19
CENA CELKEM						3 797

DEMONTÁŽ KASTLÍKU SDK A DOZDĚNÍ PŘÍČKY tl. 150 mm						
175	763131821	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	12,64	37,3	471
370	342273523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příček na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	6,32	463,1	2 927
394	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	bm	1,20	73,9	89
395	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	bm	7,00	55,2	386
471	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	12,64	236,5	2 989
451	612142002	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	12,64	53,2	673
937	784181013	Dvojnásobné pačkování v místnostech výšky do 5,00 m	m2	12,64	4,9	62
938	784181123	Základní hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m	m2	12,64	4,9	62
939	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	12,64	19,7	249
619	998011003	Přesun hmot výšky přes 12 do 24m	t	0,32	152,8	48
620	998011014	Příplatek za zvětšený přesun do 500m	t	0,32	88,1	28
CENA CELKEM						7 985

VYZDĚNÍ PŘÍČKY YTONG TL. 100 MM V MÍSTĚ PŘÍČKY Z DUTÝCH CIHEL						
361	342273323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příček na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	5,75	448,4	2 580
394	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	bm	5,80	73,9	429
395	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	bm	1,80	55,2	99
471	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	5,75	236,5	1 361
451	612142002	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	5,75	53,2	306
937	784181013	Dvojnásobné pačkování v místnostech výšky do 5,00 m	m2	5,75	4,9	28
938	784181123	Základní hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m	m2	5,75	4,9	28
939	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	5,75	19,7	113
619	998011003	Přesun hmot výšky přes 12 do 24m	t	0,29	152,8	44
620	998011014	Příplatek za zvětšený přesun do 500m	t	0,29	88,1	25
CENA CELKEM						5 014

SDK předstěna ze strany tělocvičny (do stávající zárubně)						
	763121411U00	SDK předstěna 62,5 CW+UW A 12,5 - bez TI	m2	4,93	407,0	2 007
		Snižování ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				-201
1006		Dvířka 200/200 mm (pro přístup k požární ucpávce a požární klapce VZT)	ks	2,00	197,2	394
938	784181123	Základní hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m	m2	4,93	4,9	24
939	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	4,93	19,7	97
CENA CELKEM						2 322

Přesun tlačítka aktivace plynového hašení serverovny						
		Přesun tlačítka aktivace plynového hašení serverovny (SHZ start) do místnosti serverovny	kpl	1,00	3 360,0	3 360
CENA CELKEM						3 360

CELKEM ZL						22 477
------------------	--	--	--	--	--	---------------

PSJ, a.s.	CENOVÝ NÁVRH		list číslo 1
	Číslo změnového listu :	6	

oprava po
před.GD:

změna
projektu:

X


chyba
projektu:

změna
investora:

schváleno/ zamítnuto:

TDI potvrzuje výměry:

pozn. TDI:


Martin Pražan
 Jizerská 2946/63
 400 11 Ústí nad Labem
 IČ: 64692281

Název stavby VŠE – rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury Staré budovy v Praze		Stupeň PD DPS	
Čís. výkr.:		Čís.zak.obj.:	
		Čís.zak.dod.:	
Formát :		Profese :	Konstrukce suché výstavby - SDK

popis změny:

Přípočty - Stavební úpravy v místnosti č. 306 – protipožární SDK konstrukce

SDK protipožární podhled - jednoúrovňová konstrukce opláštěná 2x deskami RF 50 440 Kč
 tl.12,5mm

Zařízení staveniště 0 Kč
 Kompletační činnost 2 494 Kč
cena změny: 52 934 Kč bez DPH

dopad na termín dokončení: **bez dopadu na konečný termín dokončení**

Zpracoval :	PSJ, a.s., Erik Březina	dne : 2.10.2015
Předkládá:	PSJ, a.s., Erik Březina	dne : 2.10.2015
Převzal za objednatele :		dne :

Přílohy :	1.	položkový rozpočet změny
Počet stran:	1	

Položkový rozpočet

Stavba :	150801 Vysoká škola ekonomická Praha	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Doplnkové položky-vícepráce	Učebna 306

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby - SDK				
2	763131541U00	SDK podhled 2xRF 12,5 bez Teplzol nos.prof CD+UD	m2	66,00	842,00	55 572,00
	Celkem za	Konstrukce suché výstavby - SDK				55 572,00
		<i>Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %</i>				-5 557,20
Díl: 9		Dokončující konstrukce a práce				
619		Přesun hmot výšky přes 12 do 24m	t	1,76	152,80	269,57
620		Příplatek za zvětšený přesun do 500m	t	1,76	88,10	155,42
	Celkem za	Dokončující konstrukce a práce				424,99
		CELKEM ZL				50 440